

Champdieu, le 7 Décembre 2010

ALEP ARCHITECTES  
**Monsieur Philippe ALLART**  
20 Rue Notre Dame  
69006 LYON

JP/MV

Objet :  
SOLAIZE  
Eglise St Sylvestre

Monsieur l'Architecte,

Nous vous prions de trouver, ci-joint, le rapport sur les sondages concernant le chantier cité en référence.

Egalement joint, pour information, copie de notre facture adressée ce jour à la Mairie de Solaize.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'Architecte, nos bien sincères salutations.

**Le Directeur**  
**Patrick SABRIÉ**



P.J : 3  
+ copie facture

Champdieu, le 3 Décembre 2010

PJ/MV

**RHONE  
SOLAIZE  
EGLISE ST SYLVESTRE**

\*\*\*\*\*

**RAPPORT DES SONDAGES EFFECTUÉS EN  
NOVEMBRE 2010**

\*\*\*\*\*

Maître d'ouvrage :  
MAIRIE  
47 Place de la Mairie  
69360 SOLAIZE

Maître d'œuvre :  
ALEP ARCHITECTES  
M. Ph. ALLART  
20 Rue Notre Dame  
69006 LYON

"La Gare" - BP N°1  
42607 CHAMPDIEU Cedex  
Tél : +33 4 77 97 14 66  
Fax : +33 4 77 97 19 48  
E-mail : [entreprise@comte.fr](mailto:entreprise@comte.fr)

Société par actions simplifiée au capital de 1 109 600 Euros  
RCS Saint-Etienne 885 750 521  
SIRET 885 750 521 00035 - APE 4399 C - TVA FR 13 885 750 521

### **1 - Sondage n°1 à n°6**

Sondage effectué dans la chape en béton nef et bas côté. Comme le montre les photos, nous avons une chape ciment de 4 à 6 cm non armée, posée sur sol reconstitué drainant d'une quinzaine de cm d'épaisseur.

Il n'y a pas de trace de sol ancien sur ces 6 sondages.

### **2 - Sondage n°7 et sondage devant l'autel**

Nous avons un carrelage en Grès CERAME à trois coloris posé sur une forme de mortier de chaux. On restaure dessous le sol reconstitué drainant.

### **3 - Sondage n°8**

Ce caisson en bois masque des balanciers en fonte d'un ancien mécanisme d'horloge, l'ensemble ne fonctionne plus et doit pouvoir être supprimé.

### **4 - Sondage n°9**

Nous avons étayé l'arc de cette ouverture qui est désolidarisé de l'élévation sud du clocher. La condamnation en brique est déposée à 50% et nous avons condamné l'accès aux voûtes par une porte provisoire et un cadenas.

La première voûte est en pierre, les suivantes sur le bas côté sud sont en briques couvertes d'une couche de laine de verre. Nous avons mis un panneau pour signaler le danger à monter sur ces voûtes.

Il faudra sensibiliser la mairie pour signaler par la suite peut être sur la future porte ce danger très sérieux.

### **5 - Sondage n°10**

Le sondage dans le mur est du clocher par carottage tombe dans la nef. Il n'y a donc pas de possibilité d'accès au petit vide sous toiture depuis le clocher.

L'escalier d'accès au clocher est en piteux état, il devra être entièrement démonté et restauré s'il y a lieu de le préserver.

**COMTE**  
La Gare - B.P. 1  
42607 CHAMPDIEU CEDEX  
☎ 04 77 97 14 68 - 📠 04 77 97 19 48  
SAS au Capital de 1.109.600 euros  
SIRET 885 750 521 00035 - APE 4399 C